

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2016-4)

2016 年第 18 期

水利部规划计划司

2016 年 5 月 9 日

一、2016 年中央水利建设投资情况

截至 2016 年 4 月 30 日，2016 年已累计安排中央水利建设投资 908.19 亿元，其中中央预算内水利建设投资 511.07 亿元，主要安排重大水利工程 484.86 亿元，大中型病险水库（闸）除险加固 2.27 亿元，中型水库等 8.76 亿元，主要支流治理 7.07 亿元，行业能力建设 8.11 亿元；中央财政水利专项资金 397.12 亿元，主要安排抗旱规划小水库 53.61 亿元、小型农田水利 310.61 亿元、水土保持 18.4 亿元和山洪灾害防治 14.5 亿元。

中央投资地方已累计分解下达 837.9 亿元、累计拨付项目单位资金 603.2 亿元、累计完成投资 151.4 亿元，中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 92.3%、66.4%和 16.7%。分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及完成情况详见附表 1、附表 2。

(一) 投资计划分解下达情况

2016年已安排中央水利建设投资计划1395.4亿元，其中，中央投资908.2亿元，地方配套投资487.2亿元。截至2016年4月30日，各地已分解下达到项目单位年度中央投资计划1279.3亿元，投资计划分解下达率91.7%。

1. 中央预算内投资。2016年已安排中央预算内水利投资计划914.4亿元(中央投资511.1亿元，地方配套投资403.3亿元)，地方已分解下达816.2亿元，分解下达率89.3%。其中，中央投资已分解下达458.7亿元，分解下达率89.8%；地方配套投资已分解下达357.5亿元，分解下达率88.6%。

2. 中央财政专项资金。2016年中央财政水利专项资金预算481.0亿元(中央资金397.1亿元，地方配套资金83.9亿元)，已分解下达463.1亿元，分解下达率96.3%。其中，中央资金已分解下达379.2亿元，分解下达率95.5%；地方配套资金已分解下达83.9亿元，分解下达率100.0%。从项目类别看，抗旱规划小水库、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目中央资金分解下达率分别为98.6%、94.5%、100%和85.5%。

(二) 资金到位情况

2016年中央水利建设年度投资计划已拨付项目单位844.8亿元，资金到位率60.5%。其中，中央投资到位603.2亿元，到位率66.4%；地方配套投资到位241.6亿元，到位率49.6%。

1. 中央预算内投资。2016年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位428.5亿元，资金到位率46.9%。其中中央投资到位

255.4 亿元，到位率 50.0%；地方配套投资到位 173.1 亿元，到位率 42.9%。

2. 中央财政专项资金。2016 年中央财政水利专项资金预算已拨付项目单位 416.2 亿元，资金到位率 86.5%。其中，中央资金到位 347.7 亿元，到位率 87.6%；地方配套资金到位 68.5 亿元，到位率 81.6%。从项目类别看，抗旱规划小水库、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目中央资金到位率分别为 92.5%、86.0%、95.3%和 79.0%。

（三）项目开工情况

2016 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 6155 个，较上月增加 512 个，工程开工率 57.9%，较上月增加 11.7 个百分点。其中中央预算内水利投资计划项目 276 个，累计开工 110 个，开工率 39.9%；中央财政水利专项资金预算项目 5879 个，累计开工 3453 个，开工率 58.7%。

（四）投资完成情况

已累计完成 2016 年中央水利建设投资计划 201.7 亿元，完成率 14.5%。其中，完成中央投资 151.4 亿元，完成率 16.7%；完成地方配套投资 50.3 亿元，完成率 10.3%。当月完成中央投资计划 138.6 亿元，较上月增加 92.3 亿元，增幅 199.5%。

1. 中央预算内投资。已累计完成中央预算内水利投资计划 108.9 亿元，完成率 11.9%。其中，完成中央投资 69.4 亿元，完成率 13.6%；完成地方配套投资 39.5 亿元，完成率 9.8%。

2. 中央财政专项资金。已累计完成中央财政水利专项资金预算 92.8 元，完成率 19.3%。其中，完成中央资金 82.1 亿元，完成率 20.7%；完成地方配套资金 10.8 亿元，完成率 12.8%。从项目类别看，抗旱规划小水库、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目中央资金完成率分别为 27.0%、20.3%、14.7%和 11.8%。

二、2015 年中央水利建设投资情况

截至 2016 年 4 月 30 日，纳入月报统计的 2015 年中央水利建设投资 1683.3 亿元，已累计下达中央水利建设投资 1669.9 亿元（不含未到位的水利建设基金 13.4 亿元），地方累计分解下达 1669.9 亿元、累计拨付项目单位资金 1671.5 亿元、累计完成投资 1651.4 亿元，中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 100.0%、100.0%和 98.9%。