

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2017-3)

2017 年第 13 期

水利部规划计划司

2017 年 4 月 13 日

截至 2017 年 3 月 31 日，2017 年已累计安排中央水利建设投资 997.6 亿元，其中中央预算内水利投资 567.6 亿元，中央财政水利发展资金 430 亿元。

一、中央预算内投资计划执行情况

2017 年已安排中央预算内水利投资 567.6 亿元，其中，重大水利工程 440.6 亿元，灾后水利薄弱环节建设(主要支流治理) 106 亿元，中型水库等 8.1 亿元，大中型病险水库(闸)除险加固 2.8 亿元，行业能力建设 10.1 亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、附表 2。

1. 投资计划分解下达情况。2017 年已安排中央预算内水利投资计划 1193.0 亿元(中央投资 567.6 亿元，地方配套投资 625.4 亿元)，地方已分解下达 572.5 亿元，分解下达率 48.0%。其中，中央投资已分解下达 307.2 亿元，分解下达率 54.1%；地方配套

投资已分解下达 265.3 亿元，分解下达率 42.4%。

重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 974.1 亿元(中央投资 440.6 亿元，地方配套投资 533.5 亿元)，地方已分解下达 525.1 亿元，分解下达率 53.9%。其中，中央投资分解下达 269.2 亿元，分解下达率 61.1%，地方配套投资分解下达 255.8 亿元，分解下达率 48.0%。

2. 资金到位情况。2017 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 245.7 亿元，资金到位率 20.6%。其中中央投资到位 137.6 亿元，到位率 24.3%；地方配套投资到位 108.1 亿元，到位率 17.3%。

其中，重大水利工程投资已到位 217.9 亿元，资金到位率 22.4%。其中，中央投资到位 114.1 亿元，到位率 25.9%；地方配套投资到位 103.8 亿元，到位率 19.5%。

3. 投资完成情况。已累计完成中央预算内水利投资计划 33.3 亿元，完成率 2.8%。其中，完成中央投资 18.6 亿元，完成率 3.3%；完成地方配套投资 14.7 亿元，完成率 2.4%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 30.5 亿元，投资完成率为 3.1%。其中，完成中央投资 16.2 亿元，完成率 3.7%；完成地方配套投资 14.3 亿元，完成率 2.7%。从工程类别看，重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 3.2%、1.8%、6.3%、1.1%和 0.3%。

二、中央财政水利发展资金执行情况

2017年已安排中央财政水利发展资金430亿元，地方已分解用于水利建设的资金有301.3亿元。其中，灾后水利薄弱环节建设（中小河流治理）115.8亿元，中小河流治理重点县综合整治23.0亿元，农田水利建设130.8亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）16.7亿元，水资源监控能力建设4亿元，河湖水系连通工程等水利建设项目11亿元；地方已安排配套资金53.4亿元。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表3、附表4。

截至2017年3月31日，2017年中央财政水利发展资金已拨付项目单位264.5亿元，其中，中央资金到位224.5亿元，地方配套资金到位40.0亿元；已累计完成资金75.1亿元，其中，完成中央资金59.4亿元，完成地方配套资金15.7亿元。

三、项目开工情况

2017年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目3549个，累计开工1749个。其中，中央预算内水利投资计划项目219个，累计开工86个；中央财政水利发展资金项目3330个，累计开工1663个。