

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2017-6)

2017 年第 22 期

水利部规划计划司

2017 年 7 月 7 日

截至 2017 年 6 月 30 日，2017 年已累计安排中央水利建设投资 1528.2 亿元，其中中央预算内水利投资 863.2 亿元，中央财政水利发展资金 665 亿元(其中农垦发展资金 2.5 亿元不纳入月报统计)。

一、中央预算内投资计划执行情况

2017 年已安排中央预算内水利投资 863.2 亿元，其中，重大水利工程 575 亿元，灾后水利薄弱环节建设(主要支流治理) 126 亿元，农村饮水安全巩固提升 37 亿元，大型灌排泵站更新改造 7 亿元，中型水库等 55 亿元，大中型病险水库(闸)除险加固 25 亿元，水土保持及生态修复 18 亿元，农村小水电 5 亿元，行业能力建设 15.2 亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、附表 2。

1. 投资计划分解下达情况。2017 年已安排中央预算内水利投资计划 1675.9 亿元(中央投资 863.2 亿元，地方配套投资 812.7

亿元)，地方已分解下达 1654.2 亿元，分解下达率 98.7%。其中，中央投资已分解下达 854.6 亿元，分解下达率 99.0%；地方配套投资已分解下达 799.6 亿元，分解下达率 98.4%。

重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1151.7 亿元（中央投资 575.0 亿元，地方配套投资 576.7 亿元），地方已分解下达 1143.3 亿元，分解下达率 99.3%。其中，中央投资分解下达 574.8 亿元，分解下达率 99.97%，地方配套投资分解下达 568.5 亿元，分解下达率 98.6%。

2. 资金到位情况。2017 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 1271.1 亿元，资金到位率 75.8%。其中中央投资到位 732.3 亿元，到位率 84.8%；地方配套投资到位 538.8 亿元，到位率 66.3%。

其中，重大水利工程投资已到位 895.4 亿元，资金到位率 77.7%。其中，中央投资到位 484.6 亿元，到位率 84.3%；地方配套投资到位 410.8 亿元，到位率 71.2%。

3. 投资完成情况。已累计完成中央预算内水利投资计划 545.3 亿元，完成率 32.5%。其中，完成中央投资 320.2 亿元，完成率 37.1%；完成地方配套投资 225.1 亿元，完成率 27.7%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 376.1 亿元，投资完成率为 32.7%。其中，完成中央投资 221.8 亿元，完成率 38.6%；完成地方配套投资 154.3 亿元，完成率 26.8%。从工程类别看，重大节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河

湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 16.0%、30.0%、45.1%、54.0%、57.4%和 17.6%。

二、中央财政水利发展资金执行情况

2017 年已安排中央财政水利发展资金 662.5 亿元，地方已分解用于水利建设的资金有 435.1 亿元。其中，灾后水利薄弱环节建设（中小河流治理）170.7 亿元，小型水库建设 3.5 亿元，中小河流治理重点县综合整治 15.4 亿元，水资源监控能力建设 5.3 亿元，农田水利建设 197.4 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）24.0 亿元，河湖水系连通工程等水利建设项目 18.8 亿元；地方已安排配套资金 86.7 亿元。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

截至 2017 年 6 月 30 日，2017 年中央财政水利发展资金已拨付项目单位 492.0 亿元，其中，中央资金到位 417.6 亿元，地方配套资金到位 74.4 亿元；已累计完成资金 205.6 亿元，其中，完成中央资金 168.9 亿元，完成地方配套资金 36.7 亿元。

三、项目开工情况

2017 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 7083 个，累计开工 5240 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 2245 个，累计开工 1426 个；中央财政水利发展资金项目 4838 个，累计开工 3814 个。