

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2017-9)

2017 年第 34 期

水利部规划计划司

2017 年 10 月 12 日

截至 2017 年 9 月 30 日, 2017 年已累计安排中央水利建设投资计划 2544.5 亿元, 其中中央投资 1558.6 亿元, 包括中央预算内水利投资 893.6 亿元、中央财政水利发展资金 662.5 亿元(未含农垦发展资金 2.5 亿元)。已完成中央水利建设投资计划 1483.1 亿元, 完成率 59.2%¹。其中, 完成中央投资 953.4 亿元, 完成率 62.8%; 完成地方配套投资 529.7 亿元, 完成率 53.6%。重大水利工程完成投资计划 708.2 亿元, 完成率 59.2%; 其他工程完成投资计划 774.9 亿元, 完成率 59.2%。

一、中央预算内投资计划执行情况

2017 年已安排中央预算内水利投资 893.6 亿元, 其中, 重大水利工程 600.3 亿元, 灾后水利薄弱环节建设(主要支流治理和重点区域排涝能力建设) 126.1 亿元, 农村饮水安全巩固提升 37 亿元, 大型灌排泵站更新改造 7 亿元, 中型水库等 58.1 亿元,

¹ 投资完成率按照已落实到水利项目的中央投资口径进行统计计算。

大中型病险水库（闸）除险加固 25 亿元，水土保持及生态修复 19.9 亿元，农村小水电 5 亿元，行业能力建设 15.2 亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、附表 2。

1. 投资计划分解下达情况。2017 年已安排中央预算内水利投资计划 1754.4 亿元(中央投资 893.6 亿元,地方配套投资 860.9 亿元),地方已分解下达 1744.6 亿元,分解下达率 99.4%。其中,中央投资已分解下达 892.9 亿元,分解下达率 99.9%;地方配套投资已分解下达 851.7 亿元,分解下达率 98.9%。

重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1196.3 亿元(中央投资 600.3 亿元,地方配套投资 596.0 亿元),地方已分解下达 1190.3 亿元,分解下达率 99.5%。其中,中央投资分解下达 600.28 亿元,分解下达率 100%,地方配套投资分解下达 590.0 亿元,分解下达率 99.0%。

2. 资金到位情况。2017 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 1554.8 亿元,资金到位率 88.6%。其中中央投资到位 863.4 亿元,到位率 96.6%;地方配套投资到位 691.4 亿元,到位率 80.3%。

其中,重大水利工程投资已到位 1082.7 亿元,资金到位率 90.5%。其中,中央投资到位 583.3 亿元,到位率 97.2%;地方配套投资到位 499.4 亿元,到位率 83.8%。

3. 投资完成情况。已累计完成中央预算内水利投资计划

1063.2 亿元，完成率 60.6%。其中，完成中央投资 615.2 亿元，完成率 68.8%；完成地方配套投资 448.0 亿元，完成率 52.0%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 708.2 亿元，投资完成率为 59.2%。其中，完成中央投资 421.6 亿元，完成率 70.2%；完成地方配套投资 286.6 亿元，完成率 48.1%。从工程类别看，重大节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资计划完成率分别为 51.4%、44.4%、65.0%、69.2%、63.0%、67.6%。

二、中央财政水利发展资金执行情况

2017 年已安排中央财政水利发展资金 662.5 亿元，地方已分解用于水利建设的资金有 625.0 亿元，其中灾后水利薄弱环节建设（中小河流治理）207.2 亿元，小型水库建设 9.5 亿元，中小河流治理重点县综合整治 22.1 亿元，水资源监控能力建设 6.1 亿元，农田水利建设 218.9 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）25.4 亿元，河湖水系连通工程等水利建设项目 135.9 亿元。地方已安排配套资金 127.6 亿元。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

截至 2017 年 9 月 30 日，2017 年中央财政水利发展资金已拨付项目单位 735.0 亿元，其中，中央资金到位 618.1 亿元，地方配套资金到位 116.9 亿元；已累计完成资金 419.9 亿元，其中，完成中央资金 338.2 亿元，完成地方配套资金 81.7 亿元。

三、项目开工情况

2017年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目12166个，累计开工9873个。其中，中央预算内水利投资计划项目2642个，累计开工2378个；中央财政水利发展资金项目9524个，累计开工7495个。