

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计旬报 2017-12-20)

2017 年第 50 期

水利部规划计划司

2017 年 12 月 22 日

截至 2017 年 12 月 20 日，2017 年已累计安排中央水利建设投资计划 2550.1 亿元，其中中央投资 1556.1 亿元，包括中央预算内水利投资 893.6 亿元、中央财政水利发展资金 662.5 亿元(未含农垦发展资金 2.5 亿元)。地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划 2523.1 亿元，已完成中央水利建设投资计划 2284.7 亿元，完成率 90.6%<sup>1</sup>，其中，完成中央投资 1420.0 亿元，完成率 92.9%；完成地方投资 864.8 亿元，完成率 87.0%。重大水利工程完成投资计划 1101.6 亿元，投资完成率为 92.1%。其中，完成中央投资 587.3 亿元，完成率 97.8%；完成地方投资 514.5 亿元，完成率 86.3%。其他工程完成投资计划 1182.9 亿元，完成率 89.2%，其中，完成中央投资 832.6 元，完成率 89.6%；完成地方投资 350.3 亿元，完成率 88.0%。

## 一、中央预算内投资计划执行情况

2017 年已安排中央预算内水利投资 893.6 亿元，其中，重

<sup>1</sup> 投资完成率按照已落实到水利项目的中央投资口径进行统计计算。

大水利工程 600.3 亿元，灾后水利薄弱环节建设（主要支流治理和重点区域排涝能力建设）126.1 亿元，农村饮水安全巩固提升 37 亿元，大型灌排泵站更新改造 7 亿元，中型水库等 65 亿元，大中型病险水库（闸）除险加固 25 亿元，水土保持及生态修复 18 亿元，行业能力建设 15.2 亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、附表 2。

**1. 投资计划分解下达情况。**2017 年已安排中央预算内水利投资计划 1755.0 亿元（中央投资 893.6 亿元，地方投资 861.5 亿元），地方已分解下达 1754.1 亿元，分解下达率 99.9%。其中，中央投资已分解下达 893.0 亿元，分解下达率 99.9%；地方投资已分解下达 861.1 亿元，分解下达率 99.95%。

重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1196.3 亿元（中央投资 600.3 亿元，地方投资 596.0 亿元），地方已分解下达 1196.1 亿元，分解下达率 99.98%。其中，中央投资分解下达 600.3 亿元，分解下达率 100%，地方投资分解下达 595.8 亿元，分解下达率 99.97%。

**2. 资金到位情况。**2017 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 1655.2 亿元，资金到位率 94.3%。其中中央投资到位 887.4 亿元，到位率 99.3%；地方投资到位 767.8 亿元，到位率 89.1%。

其中，重大水利工程投资已到位 1140.8 亿元，资金到位率 95.4%。其中，中央投资到位 596.3 亿元，到位率 99.3%；地方

投资到位 544.5 亿元，到位率 91.4%。

**3. 投资完成情况。**已累计完成中央预算内水利投资计划 1604.6 亿元，完成率 91.4%。其中，完成中央投资 857.7 亿元，完成率 96.0%；完成地方投资 746.9 亿元，完成率 86.7%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 1101.6 亿元，投资完成率为 92.1%。其中，完成中央投资 587.3 亿元，完成率 97.8%；完成地方投资 514.5 亿元，完成率 86.3%。从工程类别看，重大节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资计划完成率分别为 90.9%、90.3%、93.2%、93.5%、91.1%和 93.9%。

## **二、中央财政水利发展资金执行情况**

2017 年已安排中央财政水利发展资金 662.5 亿元，地方已分解用于水利建设的资金 635.5 亿元。其中，灾后水利薄弱环节建设（中小河流治理、小型病险水库除险加固）217.2 亿元，小型水库建设 11.2 亿元，中小河流治理重点县综合整治 22.1 亿元，水资源监控能力建设 6.4 亿元，农田水利建设 209.4 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）27.6 亿元，河湖水系连通工程等水利建设项目 141.6 亿元。地方已安排资金 132.5 亿元。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

截至 2017 年 12 月 20 日，2017 年中央财政水利发展资金已拨付项目单位 760.3 亿元，其中，中央资金到位 635.0 亿元，地

方资金到位 125.3 亿元；已累计完成资金 680.2 亿元，其中，完成中央资金 562.3 亿元，完成地方资金 117.9 亿元。

### **三、项目开工情况**

2017 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 12616 个，累计开工 12458 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 2697 个，累计开工 2660 个；中央财政水利发展资金项目 9919 个，累计开工 9798 个。