

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2016-2)

2016 年第 10 期

水利部规划计划司

2016 年 3 月 9 日

## 一、2016 年中央水利建设投资情况

截至 2016 年 2 月 29 日，2016 年已累计安排中央水利建设投资 410.8 亿元，全部为中央财政水利专项资金，主要安排抗旱规划小水库 53.6 亿元、小型农田水利 310.6 亿元、水土保持 18.4 亿元、山洪灾害防治 14.5 亿元、农发资金用于水土保持 4.2 亿元和农发资金用于中型灌区 9.5 亿元。地方累计分解下达 333.1 亿元、累计拨付项目单位资金 280.1 亿元、累计完成投资 15.5 亿元，中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 81.1%、68.2%和 3.8%。

分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及完成情况详见附表 1、附表 2。

### (一) 投资计划分解下达情况

2016 年已安排中央财政水利专项资金预算 474.9 亿元，其中，中央投资 410.8 亿元，地方配套投资 64.1 亿元。截至 2016

年2月29日，各地已分解下达到项目单位年度中央投资计划396.6亿元，投资分解下达率83.5%。

其中，中央资金已分解下达333.1亿元，分解下达率81.1%；地方配套资金已分解下达63.5亿元，分解下达率99.0%。从项目类别看，抗旱规划小水库、小型农田水利、水土保持、山洪灾害防治、农发资金用于水土保持和农发资金用于中型灌区中央投资分解下达率分别为95.9%、81.9%、79.5%、74.4%、21.8%和10.8%。

## **（二）资金到位情况**

2016年中央财政水利专项资金预算已拨付项目单位324.3亿元，资金到位率68.3%。其中，中央投资到位280.1亿元，到位率68.2%；地方配套投资到位44.2亿元，到位率69.0%。

从项目类别看，抗旱规划小水库、小型农田水利、水土保持、山洪灾害防治、农发资金用于水土保持和农发资金用于中型灌区中央投资到位率分别为88.2%、67.3%、69.5%、65.8%、13.1%和8.0%。

## **（三）项目开工情况**

2016年中央财政水利投资计划已分解落实水利建设项目5062个，累计开工1412个，开工率27.9%。

## **（四）投资完成情况**

已累计完成中央财政水利专项资金预算16.9亿元，完成率3.5%。其中，完成中央资金15.5亿元，完成率3.8%；完成地方

配套资金 1.4 亿元，完成率 2.1%。从项目类别看，抗旱规划小水库、小型农田水利、水土保持、山洪灾害防治、农发资金用于水土保持和农发资金用于中型灌区中央投资完成率分别为 7.9%、3.5%、0.9%、1.3%、0.2%和 1.0%。

## 二、2015 年中央水利建设投资情况

截至 2016 年 2 月 29 日，纳入月报统计的 2015 年中央水利建设投资 1683.3 亿元，已累计下达中央水利建设投资 1669.9 亿元（不含未到位的水利建设基金 13.4 亿元），地方累计分解下达 1669.9 亿元、累计拨付项目单位资金 1671.5 亿元、累计完成投资 1629.5 亿元，中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 100.0%、100.0%和 97.6%。