

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计旬报 2016-12-20)

2016 年第 50 期

水利部规划计划司

2016 年 12 月 25 日

据统计，截至 2016 年 12 月 20 日，中央水利建设投资完成情况如下：

一、2016 年投资计划完成情况

2016 年已安排中央水利建设投资计划 2230.7 亿元，其中，中央投资 1413.4 亿元，地方配套投资 817.3 亿元。各地累计完成年度中央投资计划 2045.3 亿元，投资计划完成率 91.7%，较上旬增加 2.4 个百分点。其中完成中央投资 1325.7 亿元，投资完成率为 93.8%，较上旬增加 2.1 个百分点；完成地方配套投资 719.6 亿元，投资完成率为 88.1%，较上旬增加 3.0 个百分点。12 月中旬完成 58.2 亿元，其中，完成中央投资 30.3 亿元，完成地方配套投资 27.9 亿元。

理、大型排灌泵站更新改造、农村小水电和行业能力建设中央投资完成率分别为 97.5%、91.3%、94.3%、94.8%、90.7%、92.5%、94.1%和 71.4%，较上旬分别增加 2.0、3.1、2.5、1.0、3.7、1.1、1.7 和 3.7 个百分点。

2. 中央财政专项资金。已累计完成中央财政水利专项资金预算 711.7 亿元，完成率 91.8%。其中，完成中央资金 551.1 亿元，完成率 92.2%；完成地方配套资金 160.6 亿元，完成率 90.3%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目的中央资金完成率分别为 90.4%、92.7%、95.9%和 93.9%，较上旬分别增加 2.1、2.7、3.2 和 1.4 个百分点。

三、重大水利工程投资完成情况

截至 2016 年 12 月 20 日，重大水利工程已累计完成年度中央水利投资计划 950.9 亿元，投资完成率为 92.2%，较上旬增加 2.3 个百分点。其中，完成中央投资 576.3 亿元，完成率 96.0%，较上旬增加 1.6 个百分点；完成地方配套投资 374.6 亿元，完成率 87.0%，较上旬增加 3.3 个百分点。从工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 95.5%、93.4%、92.0%、96.9%、97.4%和 98.5%，较上旬分别增加 1.6、1.5、4.4、1.3、2.7 和 0.1 个百分点。