

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2017-7)

2017 年第 27 期

水利部规划计划司

2017 年 8 月 9 日

截至 2017 年 7 月 31 日，2017 年已累计安排中央水利建设投资 1528.2 亿元，其中中央预算内水利投资 863.2 亿元，中央财政水利发展资金 665 亿元（其中农垦发展资金 2.5 亿元不纳入月报统计）。

一、中央预算内投资计划执行情况

2017 年已安排中央预算内水利投资 863.2 亿元，其中，重大水利工程 575 亿元，灾后水利薄弱环节建设（主要支流治理和重点区域排涝能力建设）126 亿元，农村饮水安全巩固提升 37 亿元，大型灌排泵站更新改造 7 亿元，中型水库等 55 亿元，大中型病险水库（闸）除险加固 25 亿元，水土保持及生态修复 18 亿元，农村小水电 5 亿元，行业能力建设 15.2 亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、附表 2。

1. 投资计划分解下达情况。2017 年已安排中央预算内水利

投资计划 1691.6 亿元(中央投资 863.2 亿元,地方配套投资 828.4 亿元),地方已分解下达 1679.2 亿元,分解下达率 99.3%。其中,中央投资已分解下达 860.6 亿元,分解下达率 99.7%;地方配套投资已分解下达 818.5 亿元,分解下达率 98.8%。

重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1151.8 亿元(中央投资 575.0 亿元,地方配套投资 576.8 亿元),地方已分解下达 1144.4 亿元,分解下达率 99.4%。其中,中央投资分解下达 575.0 亿元,分解下达率 100%,地方配套投资分解下达 569.4 亿元,分解下达率 98.7%。

2. 资金到位情况。2017 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 1387.4 亿元,资金到位率 82.0%。其中中央投资到位 798.5 亿元,到位率 92.5%;地方配套投资到位 588.9 亿元,到位率 71.1%。

其中,重大水利工程投资已到位 974.6 亿元,资金到位率 84.6%。其中,中央投资到位 539.5 亿元,到位率 93.8%;地方配套投资到位 435.2 亿元,到位率 75.4%。

3. 投资完成情况。已累计完成中央预算内水利投资计划 693.5 亿元,完成率 41.0%。其中,完成中央投资 415.3 亿元,完成率 48.1%;完成地方配套投资 278.2 亿元,完成率 33.6%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 463.2 亿元,投资完成率为 40.2%。其中,完成中央投资 283.8 亿元,完成率 49.4%;完成地方配套投资 179.4 亿元,完成率 31.1%。从工程

类别看，重大节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 24.6%、37.6%、54.8%、63.9%、71.6%和 40.3%。

二、中央财政水利发展资金执行情况

2017 年已安排中央财政水利发展资金 662.5 亿元，地方已分解用于水利建设的资金有 555.6 亿元。其中，灾后水利薄弱环节建设（中小河流治理）179.2 亿元，小型水库建设 7.7 亿元，中小河流治理重点县综合整治 19.6 亿元，水资源监控能力建设 5.5 亿元，农田水利建设 206.5 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）24.5 亿元，河湖水系连通工程等水利建设项目 112.6 亿元；地方已安排配套资金 103.8 亿元。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

截至 2017 年 7 月 31 日，2017 年中央财政水利发展资金已拨付项目单位 605.1 亿元，其中，中央资金到位 516.9 亿元，地方配套资金到位 88.2 亿元；已累计完成资金 251.7 亿元，其中，完成中央资金 205.7 亿元，完成地方配套资金 46.0 亿元。

三、项目开工情况

2017 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 9035 个，累计开工 6207 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 2523 个，累计开工 1873 个；中央财政水利发展资金项目 6512 个，累计开工 4334 个。