

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2017-8)

2017 年第 30 期

水利部规划计划司

2017 年 9 月 7 日

截至 2017 年 8 月 31 日，2017 年已累计安排中央水利建设投资 1556.7 亿元，其中中央预算内水利投资 891.7 亿元，中央财政水利发展资金 665 亿元（其中农垦发展资金 2.5 亿元不纳入月报统计）。

一、中央预算内投资计划执行情况

2017 年已安排中央预算内水利投资 891.7 亿元，其中，重大水利工程 600.3 亿元，灾后水利薄弱环节建设（主要支流治理和重点区域排涝能力建设）126.1 亿元，农村饮水安全巩固提升 37 亿元，大型灌排泵站更新改造 7 亿元，中型水库等 58.1 亿元，大中型病险水库（闸）除险加固 25 亿元，水土保持及生态修复 18 亿元，农村小水电 5 亿元，行业能力建设 15.2 亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、附表 2。

1. 投资计划分解下达情况。2017 年已安排中央预算内水利

投资计划 1751.2 亿元(中央投资 891.7 亿元,地方配套投资 859.5 亿元),地方已分解下达 1725.5 亿元,分解下达率 98.5%。其中,中央投资已分解下达 882.4 亿元,分解下达率 99.0%;地方配套投资已分解下达 843.1 亿元,分解下达率 98.1%。

重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1196.4 亿元(中央投资 600.3 亿元,地方配套投资 596.1 亿元),地方已分解下达 1174.7 亿元,分解下达率 98.2%。其中,中央投资分解下达 591.7 亿元,分解下达率 98.6%,地方配套投资分解下达 583.0 亿元,分解下达率 97.8%。

2. 资金到位情况。2017 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 1471.7 亿元,资金到位率 84.0%。其中中央投资到位 839.6 亿元,到位率 94.2%;地方配套投资到位 632.1 亿元,到位率 73.5%。

其中,重大水利工程投资已到位 1020.6 亿元,资金到位率 85.3%。其中,中央投资到位 563.3 亿元,到位率 93.8%;地方配套投资到位 457.3 亿元,到位率 76.7%。

3. 投资完成情况。已累计完成中央预算内水利投资计划 858.0 亿元,完成率 49.0%。其中,完成中央投资 509.7 亿元,完成率 57.2%;完成地方配套投资 348.3 亿元,完成率 40.5%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 564.9 亿元,投资完成率为 47.2%。其中,完成中央投资 347.3 亿元,完成率 57.9%;完成地方配套投资 217.6 亿元,完成率 36.5%。从工程

类别看，重大节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 38.1%、41.9%、63.4%、73.4%、78.2%和 50.2%。

二、中央财政水利发展资金执行情况

2017 年已安排中央财政水利发展资金 662.5 亿元，地方已分解用于水利建设的资金有 607.2 亿元。其中，灾后水利薄弱环节建设（中小河流治理）197.6 亿元，小型水库建设 8.8 亿元，中小河流治理重点县综合整治 21.3 亿元，水资源监控能力建设 6.1 亿元，农田水利建设 218.9 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）28.7 亿元，河湖水系连通工程等水利建设项目 125.8 亿元；地方已安排配套资金 118.8 亿元。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

截至 2017 年 8 月 31 日，2017 年中央财政水利发展资金已拨付项目单位 688.9 亿元，其中，中央资金到位 584.1 亿元，地方配套资金到位 104.8 亿元；已累计完成资金 332.5 亿元，其中，完成中央资金 268.5 亿元，完成地方配套资金 64.0 亿元。

三、项目开工情况

2017 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 11241 个，累计开工 8332 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 2614 个，累计开工 2193 个；中央财政水利发展资金项目 8627 个，累计开工 6139 个。