

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2018-3)

2018 年第 9 期

水利部规划计划司

2018 年 4 月 9 日

截至 2018 年 3 月 31 日，2018 年已累计安排中央水利建设投资计划 2283.1 亿元，其中中央投资 1435.2 亿元，包括中央预算内水利投资 817.8 亿元、中央财政水利发展资金 617.4 亿元。地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划 2221.1 亿元，已完成中央水利建设投资计划 269.8 亿元，完成率 12.1%¹，其中，完成中央投资 174.6 亿元，完成率 12.7%；完成地方投资 95.1 亿元，完成率 11.2%。重大水利工程完成投资计划 95.7 亿元，投资完成率为 9.2%，其中，完成中央投资 54.8 亿元，完成率 10.7%；完成地方投资 40.9 亿元，完成率 7.7%。其他工程完成投资计划 174.1 亿元，完成率 14.8%，其中，完成中央投资 119.9 亿元，完成率 13.9%；完成地方投资 54.2 亿元，完成率 17.2%。

一、中央预算内投资计划执行情况

2018 年已安排中央预算内水利投资 817.8 亿元，其中，重大水利工程 511.0 亿元，灾后水利薄弱环节建设（主要支流治理

¹ 投资完成率按照已落实到水利项目的中央投资口径进行统计计算。

和重点区域排涝能力建设) 110.0 亿元, 农村饮水安全巩固提升 76 亿元, 大型灌排泵站更新改造 7 亿元, 中型水库等 61 亿元, 大中型病险水库(闸)除险加固 25 亿元, 水土保持及生态修复 17.7 亿元, 行业能力建设 10.1 亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、附表 2。

1. 投资计划分解下达情况。2018 年已安排中央预算内水利投资计划 1584.9 亿元(中央投资 817.8 亿元, 地方投资 767.1 亿元), 地方已分解下达 1519.9 亿元, 分解下达率 95.9%。其中, 中央投资已分解下达 809.1 亿元, 分解下达率 98.9%; 地方投资已分解下达 710.8 亿元, 分解下达率 92.7%。

重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1044.2 亿元(包括中央投资 511.0 亿元, 地方投资 533.2 亿元), 地方已分解下达 1011.7 亿元, 分解下达率 96.9%。其中, 中央投资分解下达 510.4 亿元, 分解下达率 99.9%, 地方投资分解下达 501.3 亿元, 分解下达率 94.0%。

2. 资金到位情况。2018 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 888.7 亿元, 资金到位率 56.1%。其中中央投资到位 520.4 亿元, 到位率 63.6%; 地方投资到位 368.3 亿元, 到位率 48.0%。

重大水利工程投资已到位 567.4 亿元, 资金到位率 54.3%。其中, 中央投资到位 304.6 亿元, 到位率 59.6%; 地方投资到位 262.9 亿元, 到位率 49.3%。

3. 投资完成情况。已累计完成中央预算内水利投资计划 174.7 亿元，完成率 11.0%。其中，完成中央投资 98.6 亿元，完成率 12.1%；完成地方投资 76.0 亿元，完成率 9.9%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 95.7 亿元，投资完成率为 9.2%。其中，完成中央投资 54.8 亿元，完成率 10.7%；完成地方投资 40.9 亿元，完成率 7.7%。从工程类别看，重大节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资计划完成率分别为 4.6%、8.4%、14.5%、11.9%、10.7%和 2.8%。

二、中央财政水利发展资金执行情况

2018 年已安排中央财政水利发展资金 617.4 亿元，地方已分解用于水利建设的资金 555.4 亿元。其中，灾后水利薄弱环节建设（中小河流治理、小型病险水库除险加固、农村基层防汛预报预警体系建设）209.9 亿元，小型水库建设 10.6 亿元，中小河流治理重点县综合整治 21.4 亿元，水资源监控能力建设 4.7 亿元，农田水利建设 190.3 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）28.6 亿元，河湖水系连通工程等水利建设项目 89.8 亿元。地方已安排配套资金 80.8 亿元。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

截至 2018 年 3 月 31 日，2018 年中央财政水利发展资金已拨付项目单位 551.5 亿元，其中，中央资金到位 486.9 亿元，地方资金到位 64.6 亿元；已累计完成资金 95.1 亿元，完成率 14.9%。

其中，完成中央资金 76.0 亿元，完成率 13.7%；完成地方资金 19.1 亿元，完成率 23.6%。

三、项目开工情况

2018 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 11359 个，累计开工 5142 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 2592 个，累计开工 1080 个；中央财政水利发展资金项目 8767 个，累计开工 4062 个。

截至 2018 年 3 月 31 日，2017 年已累计安排中央水利建设投资计划 2554.2 亿元，其中中央投资 1556.1 亿元，包括中央预算内水利投资 893.6 亿元、中央财政水利发展资金 662.5 亿元(未含农垦发展资金 2.5 亿元)。2017 年地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划 2528.9 亿元，已完成中央水利建设投资计划 2430.7 亿元，完成率 96.1%，其中，完成中央投资 1476.1 亿元，完成率 96.4%；完成地方投资 954.7 亿元，完成率 95.6%。重大水利工程完成投资计划 1172.8 亿元，投资完成率为 98.0%，其中，完成中央投资 594.9 亿元，完成率 99.1%；完成地方投资 578.0 亿元，完成率 97.0%。其他工程完成投资计划 1257.9 亿元，完成率 94.4%，其中，完成中央投资 881.2 亿元，完成率 94.7%；完成地方投资 376.7 亿元，完成率 93.7%。