

中央水利建设投资统计 月报 (七月)

水利部规划计划司

2011年8月10日

编者按：为适应水利大规模建设和发展新形势的要求，全面、准确、及时掌握水利建设项目信息，进一步提高统计工作效率和质量，自本月起，将“中央水利投资计划执行情况旬报”恢复为“中央水利建设投资统计月报”。

2010年累计安排中央水利投资计划908.3亿元（不含南水北调65亿元），其中中央预算内投资650.3亿元（含中央水利建设基金14.2亿元），主要安排农村饮水安全工程200亿元、大中型病险水库除险加固工程26.4亿元、灌区建设与节水改造工程71.0亿元、重大水利工程352.8亿元；中央财政水利专项资金258亿元，主要安排中小河流治理80亿元、小型病险水库除险加固100亿元、小型农田水利建设78亿元。

2011年累计安排中央水利投资计划823.7亿元（不含南水北调19亿元），其中中央预算内投资430.8亿元（含中央专项建设基金28.0亿元），主要安排农村饮水安全工程200亿元、灌区建设与节水改造工程57.0亿元、重大水利工程173.8亿元；

中央财政水利专项资金 392.9 亿元，主要安排中小河流治理 100 亿元、小型病险水库除险加固 168 亿元、小型农田水利建设 124.9 亿元（不含由其他部门实施的 1.1 亿元）。

一、投资计划下达情况

2010 年中央预算内水利投资 650.3 亿元，要求地方配套投资 487.1 亿元。截至 2011 年 7 月 31 日，已下达到项目单位中央投资计划 649.1 亿元、地方配套投资计划 515.2 亿元，投资计划下达率分别为 99.8%和 100%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别下达中央投资计划 200 亿元、26.4 亿元、71.0 亿元、351.6 亿元，投资计划下达率分别为 100%、100%、100%和 99.7%。

2010 年中央财政水利专项资金预算共 258 亿元，截至 2011 年 7 月 31 日，共分解下达到项目单位 248.1 亿元，预算分解下达率为 96.2%，其中中小河流治理、小型病险水库除险加固和小型农田水利建设分别下达 79.1 亿元、91.7 亿元和 77.4 亿元，预算分解下达率分别为 98.8%、91.7%和 99.2%。当前下达地方预算 160.6 亿元，下达率为 98.5%。

2011 年中央预算内水利投资 430.8 亿元，要求地方配套投资 381.5 亿元。截至 2011 年 7 月 31 日，已下达到项目单位中央投资计划 227.2 亿元、地方配套投资计划 138.9 亿元，投资计划下达率分别为 52.7%和 36.4%。其中农村饮水安全工程、灌

区建设与节水改造工程、重大水利工程分别下达中央投资计划 139.9 亿元、31.6 亿元、55.7 亿元，投资计划下达率分别为 69.9%、55.5%和 32.0%。

2011 年中央财政水利专项资金预算共 392.9 亿元，截至 2011 年 7 月 31 日，共分解下达项目单位 204.0 亿元，预算分解下达率为 51.9%，其中中小河流治理、小型病险水库除险加固和小型农田水利建设分别下达 71.5 亿元、97.1 亿元和 35.5 亿元，预算分解下达率分别为 71.5%、57.8%和 28.4%。当前报送下达地方预算 60.1 亿元，下达率为 70.4%。

二、资金到位情况

截至 2011 年 7 月 31 日，2010 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 637.0 亿元、地方配套投资 456.4 亿元，到位率分别为 98.0%和 93.7%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 116.7 亿元、14.2 亿元、39.1 亿元、286.4 亿元，到位率分别为 100%、90.2%、85.1%和 90.1%。

别为 37.6%和 31.2%。

三、前期工作和开工情况

2010 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 9670 个，其中中央预算内水利建设投资计划 5576 个，中央财政水利专项资金 4094 个。

2011 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 5245 个，其中中央预算内水利建设投资计划 1599 个，中央财政水利专项资金 3646 个。

1、前期工作情况。截至 2011 年 7 月 31 日，2010 年中央预算内水利投资计划共有 4702 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；4206 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）24581 个，已完成 20159 个，已完成招标投资 480.4 亿元，占需招标投资的 77.9%；2790 个项目完成设备采购合同。2010 年中央财政水利专项资金有 3117 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；2683 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）5271 个，已完成 4954 个，已完成招标投资 174.1 亿元；1061 个项目完成设备采购合同。

截至 2011 年 7 月 31 日，2011 年中央预算内水利投资计划共有 775 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；656 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）7846 个，已完成 3805 个，已完成招标投资 24.6 亿元；144 个

项目完成设备采购合同。2011年中央财政水利专项资金有1776个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；1213个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）2042个，已完成1382个，已完成招标投资37.2亿元；181个项目完成设备采购合同。

2、项目开工情况。截至2011年7月31日，2010年中央水利投资项目共有9275个项目开工建设，开工率为95.9%。其中中央预算内水利投资计划开工5338个，中央财政水利专项资金开工3937个，开工率分别为95.7%和96.2%。

截至2011年7月31日，2011年中央水利投资项目共有1877个项目开工建设。其中中央预算内水利投资计划开工632个，中央财政水利专项资金开工1245个。

四、投资完成情况

截至2011年7月31日，2010年中央预算内水利投资计划已累计完成投资989.3亿元，其中中央投资572.5亿元、地方配套投资416.8亿元，完成率分别为88.0%（见图3）和85.6%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程199.95亿元、大中型病险水库除险加固工程25.0亿元、灌区建设与节水改造工程65.6亿元、重大水利工程281.9亿元，完成率分别为99.97%、94.6%、92.4%和79.9%。

14.3 亿元。

2011 年中央财政水利专项资金已累计完成 40.3 亿元，其中中央资金 27.8 亿元、地方配套资金 12.5 亿元。在完成的中央资金中，中小河流治理 10.6 亿元、小型病险水库除险加固 8.1 亿元、小型农田水利建设 9.2 亿元。

五、工程进展情况

2010 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 29996.0 万工日，累计完成土方 143707.3 万立方米，石方 14698.3 万立方米，砼 2810.5 万立方米，金属结构 46.6 万吨。累计解决农村饮水安全人口 6186.4 万人，累计新建及加固堤防长度 4495.9 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 3223.0 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 20522.1 公里，累计治理水土流失面积 5639.3 平方公里。

2011 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 1536.3 万工日，累计完成土方 8953.3 万立方米，石方 1070.6 万立方米，砼 113.3 万立方米。

大连、黑龙江、厦门、青岛还未上报 2011 年中央水利投资落实情况。

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份