

中央水利建设投资统计 月报 (十二月)

水利部规划计划司

2013年1月8日

2011年累计安排中央水利投资计划1140.8亿元，纳入月报统计的中央投资1093.0亿元（不含南水北调19亿元、山洪灾害防治县级非工程措施建设补助专项资金28亿元、由其他部门实施的小型农田水利建设专项资金0.8亿元），其中中央预算内投资663.1亿元，中央财政水利专项资金429.9亿元。

2012年累计安排中央水利投资计划1623亿元，纳入月报统计的中央投资1564.5亿元，其中中央预算内投资918.6亿元，主要安排农村饮水安全工程280亿元、大中型病险水库（闸）除险加固25亿、灌区建设与节水改造工程110亿元、重大水利工程503.6亿元；中央财政水利专项资金645.9亿元，主要安排中小河流治理210亿元、小型病险水库除险加固208亿元、小型农田水利建设203.1亿元、水土保持20亿元、农村水电增效扩容改造4.8亿元。

截至2012年12月31日统计：

一、投资计划下达情况

2011 年中央水利建设投资计划 1093.0 亿元，已下达到项目单位 1091.8 亿元，投资计划下达率为 99.99%。其中，未完全下达的有北京。

2012 年中央预算内水利投资 918.6 亿元，要求地方配套投资 845.9 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 900.1 亿元、地方配套投资计划 865.9 亿元，投资计划下达率分别为 98.0% 和 102.4%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程中央投资分别下达 277.6 亿元、24.6 亿元、108.8 亿元、489.1 亿元，投资计划下达率分别为 99.1%、98.6%、98.9% 和 97.1%。

2012 年中央财政水利专项资金预算共 645.9 亿元，已分解下达项目单位 619.7 亿元，预算分解下达率为 95.9%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 207.4 亿元、206.1 亿元、183.2 亿元、18.2 亿元和 4.8 亿元，预算分解下达率分别为 98.8%、99.1%、90.2%、90.9% 和 100.0%。

二、资金到位情况

2011 年已拨付项目单位中央投资 1084.2 亿元、地方配套投资 856.8 亿元，到位率分别为 99.2% 和 97.8%。其中，中央投资到位率低于 95% 的地方有：河北、海南、兵团。

2012 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资

三、项目开工情况

2011 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 11741 个，共有 11571 个项目开工建设，项目开工率为 98.6%。其中，开工率低于 90%的地方有上海、兵团。

2012 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 16511 个，其中中央预算内水利建设投资计划 6002 个，中央财政水利专项资金 10509 个。共有 13925 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 4962 个，中央财政水利专项资金开工 8963 个，开工率分别为 82.7%和 85.3%。

四、投资完成情况

2011 年已累计完成中央水利投资 1058.0 亿元，地方配套投资 894.4 亿元，投资完成率分别为 96.8%和 98.7%。其中，中央投资完成率低于 90%的地方有河北、海南、兵团。

2012 年中央预算内水利投资安排的项目已累计完成投资 1085.7 亿元，其中中央投资 620.4 亿元、地方配套投资 465.3 亿元，完成率分别为 67.5%（见图 3）和 55.0%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 249.7 亿元、大中型病险水库除险加固工程 10.6 亿元、灌区建设与节水改造工程 43.3 亿元、重大水利工程 316.8 亿元，完成率分别为 89.2%、42.4%、39.4%和 62.9%。

万吨。累计新建及加固堤防长度 7286 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 7046 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 35737 公里，累计治理水土流失面积 2224 平方公里。

2012 年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 12.9 亿立方米，石方 2.5 亿立方米，砼 2192.5 万立方米，金属结构 35.9 万吨。累计新建及加固堤防长度 4585 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 4573 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 8133 公里，累计治理水土流失面积 2555 平方公里。

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份