

中央水利投资计划执行情况

旬报

第 17 期

水利部规划计划司

2011 年 6 月 30 日

结刊语：2008 年第四季度，为贯彻落实中央扩大内需、促进经济平稳较快增长的重大决策，动态掌握扩大内需水利投资建设进展，水利部建立了扩大内需中央水利投资落实情况报送制度。截至目前，已编发 94 期周报、旬报，为各级领导科学决策、及时发现和解决中央水利投资建设存在的问题提供了重要依据，为按时保质保量完成水利建设任务发挥了重要作用。目前，扩大内需中央水利投资建设任务已基本完成，按照有关工作要求，从 7 月起，将旬报改为月报，报送时间等要求另行通知。

2010 年累计安排中央水利投资计划 908.3 亿元（不含南水北调 65 亿元），其中中央预算内投资 650.3 亿元（含中央水利建设基金 14.2 亿元），主要安排农村饮水安全工程 200 亿元、大中型病险水库除险加固工程 26.4 亿元、大型灌区续建配套与节水改造工程 71.0 亿元、重大水利工程 352.8 亿元；中央财政水利专项资金 258 亿元，主要安排中小河流治理 80 亿元、小型病险水库除险加固 100 亿元、小型农田水利建设 78 亿元。

2011 年累计安排中央水利投资计划 614.7 亿元，其中中央

预算内投资 298.7 亿元，主要安排农村饮水安全工程 200 亿元、大型灌区续建配套与节水改造工程 57 亿元、重大水利工程 41.7 亿元；中央财政水利专项资金 316 亿元，主要安排中小河流治理 90 亿元、小型病险水库除险加固 158 亿元、小型农田水利建设 68 亿元。

一、投资计划下达情况

2010 年中央预算内水利投资 650.3 亿元，要求地方配套投资 487.1 亿元。截至 2011 年 6 月 30 日，已下达到项目单位中央投资计划 648.8 亿元、地方配套投资计划 515.2 亿元，投资计划下达率分别为 99.8%和 100%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程、重大水利工程分别下达中央投资计划 200 亿元、26.4 亿元、71.0 亿元、351.3 亿元，投资计划下达率分别为 100%、100%、100%和 99.6%。

2010 年中央财政水利专项资金预算共 258 亿元，截至 2011 年 6 月 30 日，共分解下达到项目单位 247.9 亿元，预算分解下达率为 96.1%，其中中小河流治理、小型病险水库除险加固和小型农田水利建设分别下达 78.9 亿元、91.7 亿元和 77.4 亿元，预算分解下达率分别为 98.6%、91.7%和 99.2%。当前下达地方预算 160.4 亿元，下达率为 98.5%。

2011 年中央预算内水利投资 298.7 亿元，要求地方配套投资 149.2 亿元。截至 2011 年 6 月 30 日，已下达到项目单位中

央投资计划 127.6 亿元、地方配套投资计划 61.1 亿元，投资计划下达率分别为 42.7%和 41.0%。其中农村饮水安全工程、大型灌区续建配套与节水改造工程、重大水利工程分别下达中央投资计划 81.8 亿元、22.1 亿元、23.7 亿元，投资计划下达率分别为 40.9%、38.8%和 57.0%。

2011 年中央财政水利专项资金预算共 316 亿元，截至 2011 年 6 月 30 日，共分解下达项目单位 156.8 亿元，预算分解下达率为 49.6%，其中中小河流治理、小型病险水库除险加固和小型农田水利建设分别下达 59.8 亿元、76.5 亿元和 20.5 亿元，预算分解下达率分别为 66.4%、48.4%和 30.2%。当前报送下达地方预算 31.0 亿元，下达率为 98.0%。

二、资金到位情况

截至 2011 年 6 月 30 日，2010 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 634.5 亿元、地方配套投资 451.6 亿元，到位率分别为 97.6%和 92.7%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 116.7 亿元、14.2 亿元、38.2 亿元、282.5 亿元，到位率分别为 100%、90.2%、83.2%和 88.8%。

别为 33.8%和 46.3%。

三、前期工作和开工情况

2010 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 9666 个，其中中央预算内水利建设投资计划 5574 个，中央财政水利专项资金 4092 个。

2011 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 3247 个，其中中央预算内水利建设投资计划 892 个，中央财政水利专项资金 2355 个。

1、前期工作情况。截至 2011 年 6 月 30 日，2010 年中央预算内水利投资计划共有 4642 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；4206 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）20862 个，已完成 20084 个，已完成招标投资 472.5 亿元，占需招标投资的 77.8%；2760 个项目完成设备采购合同。2010 年中央财政水利专项资金有 3101 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；2683 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）5221 个，已完成 4896 个，已完成招标投资 170.3 亿元；1001 个项目完成设备采购合同。

截至 2011 年 6 月 30 日，2011 年中央预算内水利投资计划共有 355 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；430 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）1155 个，已完成 547 个，已完成招标投资 14.6 亿元；79 个项

目完成设备采购合同。2011 年中央财政水利专项资金有 1237 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；812 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）1083 个，已完成 532 个，已完成招标投资 16.6 亿元；97 个项目完成设备采购合同。

2、项目开工情况。截至 2011 年 6 月 30 日，2010 年中央水利投资项目共有 9240 个项目开工建设，开工率为 95.6%。其中中央预算内水利投资计划开工 5313 个，中央财政水利专项资金开工 3927 个，开工率分别为 95.3%和 96.0%。

截至 2011 年 6 月 30 日，2011 年中央水利投资项目共有 1177 个项目开工建设。其中中央预算内水利投资计划开工 306 个，中央财政水利专项资金开工 871 个。

四、投资完成情况

截至 2011 年 6 月 30 日，2010 年中央预算内水利投资计划已累计完成投资 972.5 亿元，其中中央投资 563.2 亿元、地方配套投资 409.3 亿元，完成率分别为 86.6%（见图 3）和 84.0%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 199.95 亿元、大中型病险水库除险加固工程 24.7 亿元、大型灌区续建配套与节水改造工程 64.5 亿元、重大水利工程 274.0 亿元，完成率分别为 99.97%、93.6%、90.9%和 77.6%。

2011 年中央财政水利专项资金已累计完成 15.9 亿元，其中中央资金 11.5 亿元、地方配套资金 4.4 亿元。在完成的中央资金中，中小河流治理 4.1 亿元、小型病险水库除险加固 3.2 亿元、小型农田水利建设 4.2 亿元。

五、工程进展情况

2010 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 29125.7 万工日，累计完成土方 140165.4 万立方米，石方 14600.3 万立方米，砼 2669.1 万立方米，金属结构 45.7 万吨。累计解决农村饮水安全人口 6186.4 万人，累计新建及加固堤防长度 3286.2 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 3056.1 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 20295.7 公里，累计治理水土流失面积 5637.3 平方公里。

2011 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 582.8 万工日，累计完成土方 5431.0 万立方米，石方 843.3 万立方米，砼 28.1 万立方米。

上期旬报中，贵州枢纽水源项目地方配套、宁夏小型农田水利建设项目、青海累计完成劳动力数据报送错误，本期更正，导致相关数据变小。

目前，黑龙江中小河流治理未分解到项目；四川、西藏小型病险水库除险加固工程未分解到项目。

北京、大连、黑龙江、厦门、青岛还未上报 2011 年中央水利投资落实情况。

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份