

水利规划计划简报

(全国小型病险水库除险加固工程进展情况通报 2014-1)

2014 年第 1 期

水利部规划计划司
财政部经济建设司
水利部建设与管理司

2014 年 1 月 10 日

本期通报的范围是列入《全国重点小(2)型病险水库除险加固规划》(以下简称《重点小(2)型规划》)的 15891 座重点小(2)型病险水库项目,以及列入各省一般小(2)型病险水库除险加固规划的项目前期工作进展和投资情况。通报数据来源于《全国病险水库除险加固项目投资计划管理系统》(二期)各地填报截至 2013 年 12 月 31 日的

数据。

一、重点小(2)型病险水库除险加固工作进展情况

根据系统汇总,全国规划内 15891 座项目均已完成初步设计并安排建设资金,占总数的 100%。中央财政专项资金已分解下达 326.33 亿元,占截至目前已安排中央财政专项资金 364.08 亿元的 89.6%。中央财政专项资金已到位 321.69 亿元,占已安排中央财政专项资金的 88.4%;已完成 319.06 亿元,占已安排中央财政专项资金的 87.6%。已开工的项目数为 15891 座,占总数的 100%;全面或主体完工的

项目数为 15887 座，占总数的 99.9%；竣工或投运验收的项目数为 14003 座，占总数的 88.1%。

1、各地初设批复完成情况

截至目前，全国规划内项目初设批复已全部完成。

2、各地项目安排情况

截至目前，全国规划内项目已全部安排完毕。

3、各地中央资金分解下达情况

中央财政专项资金分解下达率在 **80%** 以上的省份依次为：山西（100%）、吉林（100%）、黑龙江（100%）、浙江（100%）、福建（100%）、河南（100%）、湖北（100%）、云南（100%）、西藏（100%）、陕西（100%）、甘肃（100%）、新疆（100%）、宁波（100%）、重庆（99.7%）、宁夏（99.6%）、内蒙古（99.1%）、江苏（95.8%）、广西（95.7%）、海南（95.7%）、安徽（95.1%）、青岛（95.1%）、大连（93.6%）、青海（93.5%）、贵州（93.1%）、河北（89.3%）、江西（85.3%）、山东（84.5%）、广东（80%）等 28 省（自治区、直辖市、计划单列市）和新疆兵团（100%）。中央财政专项资金分解下达率在 80% 以下的省份依次为：湖南（69.7%）、厦门（75%）、四川（75.7%）、辽宁（78.2%）等 4 省（计划单列市）。

4、各地开工建设情况

截至目前，全国规划内项目已全部开工建设。

5、全面或主体完工情况

截至目前，除甘肃有4座水库尚未完工（完工率92%）以外，其他32个省份项目全部完工，完工率100%。

6、竣工或投运验收情况

竣工或投运验收率达到**80%**以上的省份有：河北（100%）、山西（100%）、内蒙古（100%）、吉林（100%）、江苏（100%）、浙江（100%）、安徽（100%）、江西（100%）、山东（100%）、湖北（100%）、广东（100%）、广西（100%）、重庆（100%）、四川（100%）、贵州（100%）、云南（100%）、宁夏（100%）、新疆（100%）、大连（100%）、青岛（100%）、宁波（100%）、厦门（100%）、黑龙江（92.3%）、陕西（87.8%）等24省（自治区、直辖市、计划单列市）。验收率低于**80%**的省份为：甘肃（42%）、河南（43.4%）、福建（48.4%）、新疆兵团（57.1%）、辽宁（61.3%）、青海（62%）、湖南（62.9%）、西藏（72.7%）、海南（76.8%）等9省（自治区、兵团）。

二、一般小（2）型病险水库除险加固工作进展情况

根据各地上报情况，规划内25227座一般小（2）型项目安全鉴定已完成19597座，占总数的77.7%；初步设计批复已完成14772座，占总数的58.6%。已下达资金132.93亿元，已到位资金124.76亿元，占已下达资金的93.9%；已完成110.09亿元，占已下达资金的82.8%。已开工的项

目数为 10895 座，占总数的 43.2%；全面或主体完工的项目数为 8322 座，占总数的 33.0%；竣工或投运验收的项目数为 5129 座，占总数的 20.3%。

1、 初设批复完成情况

项目初设批复完成比例达到 **40%** 以上的省份有：北京（100%）、江苏（100%）、浙江（100%）、四川（100%）、宁夏（100%）、青岛（100%）、宁波（100%）、厦门（100%）、贵州（98.3%）、湖北（90.1%）、河南（85.4%）、陕西（85.4%）、辽宁（82.4%）、重庆（76.4%）、甘肃（75.7%）、广东（74.6%）、内蒙古（71.2%）、山西（70.9%）、广西（70.8%）、海南（70%）、云南（66.5%）、江西（65.4%）、河北（64.9%）、大连（64.3%）、山东（52.5%）、安徽（47.7%）、福建（43.5%）、吉林（40.9%）等 28 省（自治区、直辖市、计划单列市）；规划项目初设批复完成比例低于 **40%** 的省份有：黑龙江（13.5%）、湖南（24.3%）、青海（27.8%）等 3 省。

2、 各地开工建设情况

项目开工率在 **40%** 以上的省份有：北京（100%）、江苏（100%）、浙江（100%）、宁夏（100%）、青岛（100%）、厦门（100%）、贵州（98.3%）、四川（94.7%）、宁波（93.5%）、甘肃（75.7%）、陕西（73.2%）、重庆（66.3%）、广东（64.3%）、大连（64.3%）、湖北（60.4%）、云南（56.1%）、海南（52.9%）、山东（52.5%）、江西（51.1%）、安徽（47.7%）、河北（44.8%）、

福建(43.5%)、辽宁(43.1%)、广西(42.3%)、山西(41.8%)、河南(40.8%)、吉林(40.6%)等27省(自治区、直辖市、计划单列市)。开工率低于**40%**的省份为：黑龙江(0%)、湖南(2.9%)、青海(22.2%)、内蒙古(31.8%)等4省(自治区)。

3、全面或主体完工情况

全面或主体完工率在**40%**以上的省份有：北京(100%)、江苏(100%)、浙江(100%)、青岛(100%)、厦门(100%)、宁波(71%)、宁夏(69.2%)、大连(64.3%)、甘肃(63.5%)、重庆(59.7%)、贵州(55.3%)、四川(52.4%)、云南(48%)、湖北(45.4%)、河北(44.8%)、江西(43.8%)、福建(43.5%)、山东(40.7%)、吉林(40.6%)、广西(40.1%)等20省(自治区、直辖市、计划单列市)。完工率低于**40%**的省份为：黑龙江(0%)、湖南(0%)、青海(11.1%)、内蒙古(15.2%)、辽宁(15.7%)、陕西(16.3%)、河南(25.1%)、广东(28.9%)、安徽(36.7%)、山西(38.2%)、海南(38.5%)等11省(自治区)。

4、竣工或投运验收情况

竣工或投运验收率达到**40%**以上的省份有：江苏(100%)、青岛(100%)、厦门(100%)、大连(64.3%)、重庆(52.1%)、云南(45.4%)、湖北(42%)、山东(40.7%)、

浙江（40%）等9省（直辖市、计划单列市）。验收率为0%的省份还有8个。

三、中央财政专项资金分解下达详情填报进展情况

根据要求，各地需尽快填报自2007年以来用于小型病险水库除险加固的中央财政专项资金详细分解下达情况。从各地填报情况来看，《全国病险水库除险加固专项规划》（以下简称《专项规划》）、《东部地区重点小型病险水库除险加固规划》（以下简称《东部小型规划》）、《重点小型规划》和《重点小（2）型规划》项目总数为27217座，目前已填写分解详情的项目数为27130座，总体完成比例为99.7%。贵州、江西、海南等省份尚有相关批次个别项目分解下达情况未填报。

四、下一步工作要求

1、甘肃省仍有4座重点小（2）型病险水库未完工，请在确保工程质量的前提下加快项目建设进度。各地需及时组织开展完工项目的验收工作。

2、有11个省份一般小（2）型病险水库除险加固工作未达到完成本地区规划内40%项目建设任务的目标要求，尤其是黑龙江、湖南等省份完工率为0。请未达要求的省份在确保工程质量的前提下加快项目建设进度，进一步加快推进一般小（2）型病险水库除险加固各项工作。

3、对于在有关工作中进度滞后的省份，将视情况暂停有关省份的重点水利项目技术审查和审批等工作，同时调减**2014**年该省份其他水利工程年度中央补助投资。

发送：水利部部领导；财政部部领导；水利部病险水库除险加固领导小组成员单位；各省（自治区、直辖市、计划单列市）人民政府办公厅，新疆生产建设兵团办公厅；水利部各流域机构，各省（自治区、直辖市、计划单列市）水利（务）厅（局）、财政厅（局），新疆生产建设兵团水利局、财务局。

共印 160 份
